

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ООО ИСК «Ареал»

Е.М. Северина

2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ЗАО «Инвестиционная

Строительная Компания «АНТ»

А.Г. Денисенко

2017 г.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
городского округа Люберцы

В.П. Ружицкий

2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы администрации

Городского округа Люберцы

С.А. Таневский

2017 г.

План мероприятий («дорожная карта»)

Направленный на завершение строительства ЖК «Заречье», расположенного по адресу ориентир: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, Быковское шоссе

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (календарные дни)	Ответственные исполнители	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
1	Технический аудит объекта, включая выданные технические условия.	до 29.01.2018г.	ООО ИСК «Ареал»	
2	Финансовый аудит объекта	до 20.02.2018г	ООО ИСК «Ареал»	

3	Определение организации на функцию генерального подрядчика	до 01.03.2018г	ООО ИСК «Ареал» Администрация г.о. Люберцы (согласование)
4	Оформление соглашения, направленного на завершение строительства ЖК «Заречье»	до 10.03.2018г	Администрация г.о. Люберцы ООО ИСК «Ареал» ЗАО «ИСК «АНТ» Ген. подрядчик
5	Подача документов на продление ранее выданных разрешений на строительство (корп.1, 2, 3)	до 20.03.2018г	ЗАО «ИСК «АНТ» Министерство строительного комплекса М.О.
6	Строительно-монтажные, инженерно-технические работы на объекте	до 01.10.2018г*	ООО ИСК «Ареал» Ген. подрядчик Администрация г.о. Люберцы (согласование)
9	Ввод в эксплуатацию ЖК «Заречье» (1 - 3 корп.)	до 30.11.2018г*	ЗАО «ИСК «АНТ» Министерство строительного комплекса МО
10	Удовлетворение требований участников долевого строительства ЖК «Заречье», подписание актов приема-передачи квартир по договорам долевого участия.	до 30.12.2018	ЗАО «ИСК «АНТ»

* - ориентировочный срок.